D.O.O. Tehnograd 2010 Subotica
Andrije Medulića 16
24000 Subotica
PIB 106900320
Mat.Br. 2070 2273

Tel: 024/ 600-030
Mob: 063/538-969

Tekući račun : 205-164504-15 Komercijalna banka, 310-205182-35 NLB banka a.d. Beograd
E-mail : tehnogradsu@gmail.com

Obračun za šestu pr.situaciju

Drenažna kanalizacija

1	Mašinski iskop zemlje III kategorije za rov širine 60cm i dubine maksimum 250cm(samoniklo)	m3	3,859.90	580.00	2,238,742.00
	a)Utovar i odvoz na gradilišnu deponiju do 300m (rastresito, 1.3 k)	m3	0.00	180.00	0.00
	b)Utovar i odvoz na gradsku deponiju do 5km (rastresito, 1.3 k.r.)	m3	0.00	470.00	0.00
	c)Utovar i odvoz na deponiju do 10km (rastresito, 1.3 k.r.)	m3	4937.87	610.00	3,012,101.92
2	Izrada mršavog betona u rovu ispod drenažnih cevi ,za nivelaciju i sa strane cevi za usmeravanje vode.(beton daje	m3	634.30	3,700.00	2,346,891.50
3	Montaža šahta fi 1000mm po detalju (crtežu), maksimalne dubine 3.00m sa izradom temeljne ploče, izradom prodora cevi kroz zid šahta, malterisanjem spojeva elemenata šahta.(sav materijal obezbeđuje investitor)	kom	100.00	22,400.00	2,240,000.00
4	Montaža liveno gvozdenog šaht poklopca u niveletu puta ankerisanjem u konusni završetak šahta i zaliven u betonski prsten(investitor daje LG šaht poklopac,metalne tiple i beton)	kom	0.00	3,500.00	0.00
5	Montaža drenažnih korugovanih cevi sa ankerisanjem za mršav b.				
	Ø160	m	1255.00	330.00	414,150.00
	Ø200	m	1245.00	450.00	560,250.00
	Ø250	m	508.00	580.00	294,640.00
	Ø300	m	29.20	780.00	22,776.00
6	Izrada filterskog sloja postavljanjem geotekstila preko cevi i suvog betona i IV frakcije šljunka i na kraju zatrpavanjem običnim (prirodnim) šljunkom sa nabijanjem.(sav materijal daje investitor, na gradilištu, rastresit materijal na 10m od rova)	m3	3,493.51	530.00	1,851,560.30
7	Izrada posteljice rova od 10cm peska.(materijal daje investitor na 10m od rova)	m3	113.16	440.00	49,790.40
				Sve ukupno:	13,030,902.12
				Ukupno prvih pet situacija:	10,357,007.90
				Ukupno šesta situacija:	**2,673,894.22**

Subotica, 09.01.2024.god.

Za naručioca: Borko Stojić

Obračun napravio: Nebojša Korica

ТЕХНОГРАД 2010 ДОО